



Beter Zeker.

U. Ref.: _____ O. Ref.: _____ Verslagnr.: 92/140327/04

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Technisch Bureau Verbruggen vzw. www.btvcontrol.be

- BTV Antwerpen Tel. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
- BTV Brabant-Wallon Tel. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
- BTV Brussel Tel. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
- BTV Hainaut Tel. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
- BTV Liège Tel. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
- BTV Limburg Tel. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
- BTV Namur / Luxembourg Tel. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
- BTV Oost-Vlaanderen Tel. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
- BTV Vlaams-Brabant Tel. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
- BTV West-Vlaanderen Tel. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

ADRES INSTALLATIE: Joby
De Juncs steenweg 36/1
8540 Deerlijk

EIGENAAR: u
 Adres: ten Herdestraat 20, 8790 Wavre

OPDRACHTGEVER: u
 Adres: _____

INSTALLATEUR: u
 Adres: _____
 (BTW of IK: 0459 552 247)

EAN: _____
 Teller nr. _____
 Index: _____

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 27.03.14 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens:
 (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (KB 4.12.2012) (TR art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid Type der lokalen: appartement

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230/0 V Bescherming van de aansluiting max 10 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 16 mm² Alg. schakelaar: type VOA (0,3A)

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 12; RA: < 30 Ohm; RI tot 2,50 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: Zie eendraads- en situatieschema

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET
 BEUKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op _____
 de aangeelde van de afd. van verslaaf _____
 naam: _____
 handtekening: _____

Al: bekken- en draaitoer- evenals de
 = verlichtingsbestellen, maar bij controle
 nog niet aanwezig.

BESLUIT

1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de één draads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 27.03.14 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

2. De installatie is **niet conform**.

3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : ZIE KEERZIJD.

De agent-onderzoeker,
 (nr., naam, handtekening)
32 115100



voor de Directeur,
u



Maatschappelijke zetel: Neerveldstraat 109, bus 6, B-1200 Brussel